

# 石巻商工会議所 会館建設通信

## 第7号

編集：石巻商工会議所 総務管理課

会館建設も着工から8か月が経過し、建設工事も順調に進んでおります。工事進捗率も8月末で78%まで進みました。

5月後半より建物全体を囲むように足場が組まれておりましたが、外壁工事、屋上の防水工事とともに表側のガラスサッシ等が入ったことから、建物全体を囲んでいた足場が撤去され、建物の姿が見えるようになりました。

現在、建物内部の設備等の配管工事等が行われています。



建物の南側と東側はガラスを多用しています



橋通り側(南側)入口



屋上に各種設備も設置されました(建物北側)



国道398号線側(東側)入口